

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 1 932 650,00 zł, wykonanie 2 091,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są:

- jezdnie o szerokości 3,50 m i 6,00 m z nawierzchni asfaltowej, o powierzchni 1 560,00m²,
- zjazdy wykonane z kostki betonowej grafitowej o powierzchni 360,00 m²,
- parkingi z kostki betonowej o pow. 532,00 m²,
- ciągi piesze z kostki betonowej o powierzchni 1 520,00 m²,
- elementy bezpieczeństwa ruchu m. in.: wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych.

Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz prace związane z przebudową i likwidacją kolizji energetycznych linii średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego oraz sieci gazowej. Wykonawcą zadania jest firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Umowna wartość zadania wynosi 1 669 512,90 zł. Termin zakończenia robót budowlanych to 30 wrzesień 2021 r. Przedmiotowy termin zakończenia robót został przesunięty o 2 miesiące tj. do dnia 30 listopada 2021 r. z uwagi na konieczność wykonania przez KPWiK w Nakle nad Notecią wymiany sieci wodociągowej azbestowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na całej długości ulicy. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 368 650,00 zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 2 408 239,00 zł, wykonanie 789 006,53 zł.

W ramach zadania realizowana jest:

- jezdnie o szerokości 3,50 m i 5,50 m z nawierzchni betonowej (kostka) o powierzchni 3 745,00 m²,
- zjazdy wykonane z kostki betonowej grafitowej o powierzchni 286,00 m²,
- ciągi piesze z kostki betonowej o powierzchni 1 335,00 m²,
- elementy bezpieczeństwa ruchu m. in.: wyniesione przejścia dla pieszych.

Wykonano kanalizację deszczową i kanał teletechniczny oraz prace związane z przebudową i likwidacją kolizji energetycznych linii średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego oraz sieci gazowej. Wykonawcą zadania jest firma PPUH „Hurt-Trans Kawiko” Władysław Szyling z siedzibą w Zabartowie, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Umowna wartość zadania wynosi 2 178 784,84 zł. Termin zakończenia robót budowlanych to 22 listopad 2021 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma INWESTPROJEKT Sp. z o.o. Robert Roszak z siedzibą w Bydgoszczy.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 658 239,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu.

Planowana kwota – 603 000,00 zł, wykonanie 597 870,32 zł.

Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym była firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła firma LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość robót wyniosła 583 073,42 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę jezdni o szer. 5,50 m z podbudową z kruszywa łamanego i dwóch warstw asfaltu o powierzchni 1 254,51 m². Wykonano również dwustronny chodnik o szer. 1,25 i 1,50 m, z kostki betonowej o powierzchni 833,10 m², zjazdy i miejsca postojowe o powierzchni 332 m². Łączna długość przebudowanej jezdni wyniosła 242,76 m. W ramach zadania wykonano również część kanalizacji deszczowej oraz przebudowano kolidującą linię telekomunikacyjną. W obrębie szkoły ponadpodstawowej i bloków wykonano wyniesione dwa przejścia dla pieszych, w tym jedno z aktywnymi znakami pionowymi. W dniu 30.08.2021 roku odbył się odbiór końcowy robót na przedmiotowym zadaniu. Roboty zostały wykonane przed umownym terminem zakończenia robót.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 579 000,00 zł.

4. Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota na 2021 - 10 000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym o łącznej długości ok. 970 m.

Wykonawcą robót jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota umowna wynosi 120 847,50 zł. Termin wykonania zadania zgodnie z umową - 30.03.2022 r. Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią (2022 r. – kwota 112 500,00 zł).

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią - opracowanie koncepcji.

Planowana kwota – 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie koncepcji przebiegu układu komunikacyjnego wraz z układem chodników, jezdni i ścieżki rowerowej w centrum miasta oraz Placu Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego. Wykonawcą zadania jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku. Wartość umowna zadania wynosi 23 370,00 zł. Planowany termin realizacji: 17.12.2021 r.

Przygotowana koncepcja wykorzystana zostanie do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej przebudowy układu komunikacyjnego w centrum miasta.

6. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 164 w Karnowie.

Planowana kwota – 12 587,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej o długości ok. 100 m, o nawierzchni asfaltowej. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez firmę LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Koszt zadania wyniesie 12 000,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnowo.

7. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 95, 92 i 94/4 w Sołectwie Olszewka - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy drogi na odcinku ok. 360 m. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku. Wykonawca został wyłoniony poprzez ogłoszenie zamówienia na platformie zakupowej. Termin wykonania dokumentacji - 27 listopada 2021 r., kwota umowna – 29 520,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Olszewka.

8. Modernizacja ulicy Działkowej w Potulicach - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 10 865,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna modernizacji drogi (ul. Działkowej) na odcinku ok. 500 m. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku. Wykonawca został wyłoniony poprzez ogłoszenie zamówienia na platformie zakupowej. Termin wykonania dokumentacji - 27 listopada 2021 r., kwota umowna – 10 209,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Potulice.

9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym Suchary cz. dz. nr 71/1.

Planowana kwota – 415 000,00 zł, wykonanie 15 050,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi na odcinku do 1 km z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m i łącznej grubości 6 cm. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Umowny termin wykonania robót budowlanych o wartości 393 316,74 zł wynosi 50 dni od dnia podpisania umowy tj. 01.12.2021 r. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełni firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie za kwotę 4 500,00 zł.

Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 96 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

10. Modernizacja ulicy Nowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowana kwota – 13 165,00 zł, wykonanie 164,30 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Nowej w Ślesinie, o długości ok. 300 m i nawierzchni asfaltowej z firmą LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Wykonawca został wyłoniony poprzez ogłoszenie zamówienia na platformie zakupowej. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 13 000,00 zł. Termin wykonania – do końca listopada 2021 r.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślesin.

11. Przebudowa drogi gminnej ul. Karpackiej w Trzeciewnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowana kwota – 37 000,00 zł, wykonanie 98,60 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ul. Karpackiej w Trzeciewnicy o długości ok. 170 m wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą zadania jest firma AQUANAT PROJEKT Natalia Hodana z siedzibą w Szubinie. Wykonawca został wyłoniony poprzez ogłoszenie zamówienia na platformie zakupowej. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 32 472,00 zł. Termin realizacji – 16.12.2021 r.

Zadanie realizowane m.in. z funduszu sołeckiego Sołectwa Trzeciewnica.

12. Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 105 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Dąbrowskiego, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku. Wartość umowa zadania wynosi: 120 540,00 zł. Do zapłaty w 2021 r. pozostało ok. 96 tys. Planowany termin realizacji: 17.12.2021 r.

13. Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42 , 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz.

Planowana kwota – 678 895,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2021. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: lider Szymczak P.H.U, partner REDON Nakło Sp. z o.o., wyłonione w drodze postępowania przetargowego.

Nadzór inwestorski prowadzony jest przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk w Mogilnie. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o powierzchni 11.650,00 m² oraz ścieżki rowerowej o powierzchni 3.879,00 m² o nawierzchni asfaltowej, chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2.857,00 m², zjazdów o powierzchni 221,00 m² i miejsc postojowych o pow. 1.114,00 m² o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wykonanie rowów przydrożnych i oświetlenia lampami solarnymi.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania

5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania w roku 2021 wynosi 471.750,00 zł.

14. Modernizacja chodnika w Lubaszczu II etap.

Planowana kwota – 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dnia 17 września 2021 r. dokonano wyboru Wykonawcy poprzez elektroniczną platformę zakupową. Wykonawcą zadania jest firma BRUKARSTWO Jarosław Kordylewicz z siedzibą w miejscowości Lubaszcz, za kwotę 19 434,00 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację – remont chodnika (lewą stronę) na odcinku od km 0+100.65 – 0+183.60. Nadzór nad realizacją zadania sprawowany będzie przez firmę LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie za kwotę 500,00 zł. Termin wykonania – do dnia 30.11.2021 r.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Lubaszcz.

15. Budowa ścieżki rowerowo pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnicy, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP.

Planowana kwota – 661 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą SOCHA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zakres dokumentacji obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 400 m, w tym rozbudowę istniejącego wiaduktu o kładkę rowerową. Wysokość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji wyniesie 110 700,00 zł. Termin realizacji – czerwiec 2022 r.

16. Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zakres prac obejmuje prace wykończeniowe betonowych schodów zewnętrznych wraz z podestem, zadaszenie podestu wejściowego, wykonanie nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż balustrad. Zadanie realizowane przez firmę HOLBUD Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku. Wartość robót budowlanych wyniesie 139 500,01 zł. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez firmę AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 3 075,00 zł.

17. Modernizacja dachu na budynku remizy OSP Potulice.

Planowana kwota – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Potulicach. Wykonawcą robót jest Zakład BUD MAR Marek Żołecki z Olszewki. Wykonawca został wyłoniony poprzez ogłoszenie zamówienia na platformie zakupowej. Dnia 19.10.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 45 621,01 zł. Trwa postępowanie dotyczące wyłonienia Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót budowlanych – 19.12.2021 r.

18. Budowa monitoringu na placu zabaw w Występie.

Planowana kwota – 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie monitoringu (montaż dwóch kamer wraz z rejestratorem obrazu) na placu zabaw w Występie przy ul. Różanej. Do końca października zostanie wyłoniony Wykonawca zadania. Termin realizacji zadania planuje się do końca listopada 2021 r.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Występ.

19. Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy.

Planowana kwota – 150 000,00 zł, wykonanie 28,80 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podpisano umowę z Zakładem Bud-Mar Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce na modernizację pokrycia dachowego w obiekcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Roboty budowlane będą polegać na wymianie pokrycia dachowego – dachówka karpiówka. Wysokość wynagrodzenia za roboty budowlane wyniesie 145 140,00 zł. Termin realizacji – 08.12.2021 r.

20. Modernizacja elewacji Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 180 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji elewacji Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią. Termin składania ofert – 03.11.2021 r.

21. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie.

Planowana kwota – 600 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma AB FACTOR – Andrzej Borowski z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach zadania zostanie wykonane między innymi: nowa nawierzchnia boiska, bieżnia i skocznia do skoku w dal. Nadzór nad inwestycją prowadzi B&ES Michał Leszczyński z Pigży wyłoniony w przetargu nieograniczonym za kwotę 27 060,00 zł. Termin wykonania inwestycji - wrzesień 2022 r. Wartość umowna robót – 1 634 172,37 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 600 000,00 zł.

22. Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Planowana kwota – 50 000,00 zł, wykonanie 9 102,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowy na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany w parku 700-lecia tj. komin wspinaczkowy, zestaw spinaczkowy, 2 szt. mysiej nory. Urządzenia zostaną dostarczone przez firmę FREEKIDS s.c., A. Gašiorek, Z. Andruszewski, z siedzibą w Zawonia. Koszt dostawy i montażu urządzeń

wynosi 38 384,61 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią, na kwotę 1 168,50 zł.

23. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Planowana kwota – 95 000,00 zł, wykonanie 3 198,00 zł.

W ramach I etapu podpisano umowę na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń zabawowych placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 tj. bujak sprężynowy, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa oraz zestaw zabawowo - sprawnościowy. Urządzenia zostaną dostarczone przez firmę FREEKIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, z Zawonia do dnia 28.10.2021 r. Wartość zamówienia – 46 383,30 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią, na kwotę 418,20 zł.

W wyniku zwiększenia środków finansowych ogłoszono nowe zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na pozostałą część robót budowlanych polegających na dostawie i montażu urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją projektową tj. bujak sprężynowy, huśtawka wahadłowa, linarium piramida, 2 szt. kiwak poczwórny, karuzela pająk. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FREEKIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, z Zawonia. Wartość zamówienia – 43 842,12 zł.

24. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Michalin.

Planowana kwota – 73 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego na terenie rekreacyjno-sportowym zostanie zamontowane 5 urządzeń siłowni zewnętrznej. Do końca października zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz na nadzór inwestorski nad zadaniem.

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dofinansowanie w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”, w kwocie 22 000,00 zł.

25. Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Potulicach dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Planowana kwota – 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zawarto umowy na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg górny, drabinka wraz z podciągami, drążek do ćwiczeń) oraz zagospodarowaniu terenu polegającej na montażu i demontażu ogrodzenia. Zawarto umowę z firmą Fit Park z Torunia o wartości 13 087,20 zł oraz Zakładem Bud-Mar Marek Żolecki z Olszewki o wartości 20 664,00 zł. Wykonawca został wyłoniony poprzez ogłoszenie zamówienia na platformie zakupowej.

Inspektorem Nadzoru jest firma Jolida Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią, na kwotę 738,00 zł. Odbioru urządzeń siłowni zewnętrznej dokonano dn. 04.10.2021 r.

26. Budowa placu zabaw w Gumnowicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Planowana kwota – 32 000,00 zł, wykonanie 22 017,00 zł.

W ramach zadania w miesiącach wrześniu oraz październiku dokonano zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń zabawowych – jednej sztuki dużego zestawu zabawowego „plac zabaw”, jednej sztuki karuzeli tarczowej czteroramiennej oraz jednej sztuki bujaka za kwotę 27.648,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę HAPPY s.c wybraną na elektronicznej platformie zakupowej, natomiast nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński za kwotę 1.300,00 zł. W ramach pozostałych oszczędności podjęto decyzję o zakupie dodatkowych 3 sztuk ławek dla placu zabaw, obecnie trwa zbieranie ofert.

27. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie.

Planowana kwota – 236 237,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, siłownia zewnętrzna oraz instalacja fotowoltaiczna na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie, zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING – Arkadiusz Mulik. Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert przewidziany jest na 20.10.2021 r. Inwestycja dofinansowana jest ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 126 237,00 zł.

28. Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktycznosportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 42 000,00 zł, wykonanie 10 897,80 zł.

W ramach zadania dnia 23.07.2021 r. zamontowano zestaw podłogi interaktywnej. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Technika Multimedialna Tomasz Kopczyński za kwotę 10 897,80 zł. Ponadto zawarto umowę na dostarczenie i montaż urządzeń siłowni wewnętrznej z Firmą Handlowo-Uslugową Piotr Szymoniak na kwotę 29 940,66 zł. Wykonawca został wyłoniony poprzez ogłoszenie zamówienia na platformie zakupowej. Termin wykonania zamówienia do 30.10.2021 r.

29. Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 100 000,00 zł, wykonanie 66,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową budowy Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią oraz złożono dokumenty do Starosty Nakielskiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje m.in.: strefę pod targowisko, strefę rekreacyjno – wypoczynkową, zieleni, strefę parkingową, drogę gminną, węzeł sanitarny i ogólnodostępny. Wartość zamówienia ok. 80 000,00 zł.

30. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko.

Planowana kwota – 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana część ogrodzenia terenu rekreacyjnego o długości około 53 m. Ogrodzenie będzie wykonane z paneli stalowych systemowych. Wartość zadania wynosi 12 816,60 zł. Wykonawcą jest firma „MIREX” Mirosław Ruta z Bielic. Roboty budowlane są w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnówko.

31. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice.

Planowana kwota – 20 000,00 zł, wykonanie 41,10 zł.

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Działkowej w Potulicach. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa, której autorem jest firma AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość dokumentacji wynosi 3 075,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Potulice.

32. Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewie na działce ewidencyjnej nr 179.

Planowana kwota – 3 500,00 zł, wykonanie 3 400,00 zł.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich i mapy niezbędnej do przeprowadzenia realizacji inwestycji. Dokumentacja za kwotę 3 400,00 zł opracowana została przez firmę Mateusz Charczun Biuro Techniczno-Budowlane z Nakła nad Notecią, wybraną na elektronicznej platformie zakupowej.

33. Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 8 800 000,00 zł, wykonanie 3 494 112,68 zł.

Zadanie realizowane przez firmę BUD-MAR Marek Żółtecki, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres zadania obejmuje przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji usługowo-technicznej, zajmowanego przez operatora telekomunikacyjnego ORANGE na funkcję użyteczności publicznej w ramach Centrum Rozwoju Społecznego wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem budynku. Wartość robót budowlanych – 5 979 999,99 zł, wartość instalacji niskoprądowych – 340 000,00 zł. Umowa z Generalnym Wykonawcą zadania została zawarta do dnia 15.11.2021 r. W miesiącu październiku zaplanowano ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówień na dostawę wyposażenia meblowego oraz komputerowego.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Budżetu Państwa (10%) w kwocie 6.219.838,00 zł.

34. Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna.

Planowana kwota – 190 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie przebudowy amfiteatru, na podstawie którego ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Opracowanie dokumentacji zlecone zostało

Complex Investment z Bydgoszczy i przewiduje wykonanie zadaszonej sceny wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi, zapleczem technicznym, pomieszczeniami sanitarnymi, garderoby z pełnym węzłem sanitarnym, zadaszonej widowni na około 2000 osób pod którą usytuowane będą pomieszczenia sanitarne, magazynowo-porządkowe, techniczne, handlowo-kulinarne, sale zajęć różnych zainteresowań oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną, pieszo-jezdnie, miejsca postojowe, tereny zielone, mała architektura, oświetlenie, nagłośnienie, elementy umożliwiające transmisję audiowizualną. Koszt opracowanej dokumentacji 110 700,00 zł.

35. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie.

Planowana kwota – 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rezygnacja z realizacji zadania decyzją Sołectwa Polichno.

Zadanie finansowane jest z funduszu sołectkiego Sołectwa Polichno.

36. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo.

Planowana kwota – 10 000,00 zł, wykonanie 9 663,68 zł.

W ramach zadania w miesiącu wrześniu dokonano zakupu, dostawy oraz montażu 4 urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Karnowie – jednej sztuki biegacza, jednej sztuki orbitreka, jednej sztuki wioślarza oraz jednej sztuki wyciągu górnego za łączną kwotę 9 700,00 zł. Urządzenia sportowe dostarczone zostały przez firmy FITPARK z Torunia oraz Zakład produkcyjno-usługowy ROMEX z Bydgoszczy, wybrane poprzez elektroniczną platformę zakupową, natomiast nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński za kwotę 300,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnowo.

37. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno.

Planowana kwota – 5 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania na wykonanie robót polegających na utwardzeniu terenu wokół świetlicy wiejskiej podpisano umowę z firmą Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt wykonania zadania 4 797,00 zł. Termin realizacji – 3 tygodnie od podpisania umowy.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Polichno.

38. Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 673 w Minikowie - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania został wykonany projekt i uzyskano brak sprzeciwu Starosty Nakielskiego na budowę siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana przy centrum aktywności społecznej - świetlicy wiejskiej w Minikowie. Projekt został wykonany przez firmę PROJSZYM Szymon Krzemiński z Sadek.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Minikowo.

39. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie.

Planowana kwota – 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Karnowie.

40. Budowa placu zabaw w Wieszkach - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,99 zł.

Opracowano dokumentację projektową przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakło nad Notecią i uzyskano zgodę na realizację inwestycji. Dokumentacja projektowa zawiera elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Wartość dokumentacji – 2 999,99 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Wieszki.

41. Modernizacja placu zabaw w Paterku.

Planowana kwota – 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie przeniesiony plac zabaw z przedszkola przy ul. Spacerowej do Szkoły Podstawowej przy ul. Kcyńskiej.

42. Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 1 950 450,00 zł, wykonanie 14 022,00 zł.

Dnia 14 października 2021 r. dokonano otwarcia ofert. Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty – pierwsza oferta firmy Greta Sport na kwotę 13.830.120,00 zł brutto, druga oferta firmy Gardenia Sport na kwotę 12.833.254,25 zł brutto. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Zakres przebudowy obejmuje między innymi pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchnią z trawy hybrydowej na wybiegach, sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnię na prostej, rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zadaszoną trybuną dla 250 widzów, systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe itp.), przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza ciepłego. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2023.

W 2021 roku opracowana została m.in. dokumentacja projektowa na wykonanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu miejskiego za kwotę 4.920,00 zł, oraz opłacono uzgodnienie z PZLA dokumentacji projektowej na kwotę 7.872,00 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Lech Barcz
mgr inż. Lech Barcz