

Sprawozdanie z realizacji inwestycji zawartych z Związkiem Gmin Kcynia Nakło Szubin:

## I.

Inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo - Suchary” realizowana jest w formie zaprojektuj i wybuduj.

**Wykonawca inwestycji: KPWiK Nakło nad Notecią - Umowa nr 3/2023 z dnia 19 maja 2023r.**

**Wartość wg umowy: 7.940.000,00 zł**

**Termin zakończenia inwestycji 19.11.2025 r.**

**Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 7.543.000,00 zł (95% wartości zadania)**

**Inspektorzy Nadzoru: Umowa nr 6/2023 z dnia 19.07.2023r. – Firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile przy ul. Kondratowicza 6.**

Na chwilę obecną przedsiębiorstwo wykonuje we własnym zakresie dokumentację projektową. Czas realizacji opracowania kompletnej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 19.08.2024r.

Zakres projektu obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej Karnowo - Suchary wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Następnie zostaną wykonane roboty budowlane na podstawie opracowanego projektu.

Obecnie trwa korespondencja z RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji oraz przygotowanie dokumentów do decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego dla ww. zadania. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem.

## II.

Inwestycja „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki – Janowo - Paterek Gmina Nakło nad Notecią ” realizowana jest w formie zaprojektuj i wybuduj.

**Wykonawca inwestycji: KPWiK Szubin - Umowa nr 4/2023 z dnia 30 maja 2023r.**

**Wartość wg umowy: 2.535.000,00 zł**

**Termin zakończenia inwestycji 30.11.2025 r.**

**Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 2.484.300,00 zł (98% wartości zadania)**

**Inspektorzy Nadzoru: Umowa nr 7/2023 z dnia 19.07.2023r. – Firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile przy ul. Kondratowicza 6.**

Przedsiębiorstwo zleciło wykonanie dokumentacji projektowej. Czas realizacji opracowania kompletnej dokumentacji to 12 miesięcy (termin zakończenia zgodnie z umową 26.06.2024 r.)

Zakres projektu obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy kolektora kanalizacji sanitarnej Wieszki – Janowo - Paterek wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Następnie zostaną wykonaniem robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu.

Obecnie trwa korespondencja z RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji oraz przygotowanie dokumentów do decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem.

## III.

**Inwestycja” „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin”**

**Wykonawca inwestycji: KPWiK Szubin - Umowa nr 5/2023 z dnia 19 maja 2023r.**

**Wartość wg umowy: 4.890.000,00 zł**

**Termin zakończenia inwestycji 19.09.2025 r.**

**Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 4.645.500,00 zł (95% wartości zadania)**

**Inspektorzy Nadzoru: Umowa nr 8/2023 z dnia 17.07.2023r. – Firma Projektowo – Usługowa Szymon Jurek**

A.

Inwestycja „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią**” realizowana jest w formie zaprojektuj i wybuduj.

Przedsiębiorstwo zleciło wykonanie dokumentacji projektowej. Czas realizacji opracowania kompletnej dokumentacji to 12 miesięcy (termin zakończenia zgodnie z umową 26.06.2024 r.)

Zakres projektu obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym umożliwiającą przesył ścieków z rejonu ulicy Wyzwolenia w Paterku. Następnie zostaną wykonane roboty budowlanych na podstawie opracowanego projektu.

Obecnie trwa korespondencja z RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji oraz przygotowanie dokumentów do decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem.

B.

Realizacja inwestycji „**Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Zamość-Tur**” etap z roku 2023 zgodnie z harmonogramem został zrealizowany (kolektor grawitacyjny S-27 od studni SR7 do studni S238 oraz kolektor grawitacyjny S-28 od studni S239 do studni S247). Dokonano częściowego odbioru I etapu robót budowlanych w dniu 16.10.2023r. Wartość odebranych robót budowlanych – 244.500,00 zł brutto.

Przedsiębiorstwo realizuje już zakres z roku 2024.

Obecnie zrealizowało kolektor grawitacyjny:

S-28 od studni S247-S252 o długości 300m, f200;

S-23 od studni SR6-S221 o długości 220m, f250;

oraz kolektor tłoczny T-6 o długości 342m, f160.

Realizacja inwestycji wyprzedza zakres ustalony w harmonogramie.

#### **IV.**

Inwestycja „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło, Szubin**”.

Udzielona promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego .

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 4 000 000,00 zł.

#### **V.**

Inwestycja „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin: Kcynia i Szubin**”.

Udzielona promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego .

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 1 999 850,00 zł.

#### **VI.**

Inwestycja „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią**”.

Udzielona promesa wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 7 997 750,00 zł.