

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 1 032 150,00zł, wykonanie 516 447,49zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowane zostały:

- jezdnie o szerokości 3,50 m i 6,00 m z nawierzchni asfaltowej, o powierzchni 1 560,00m²,
- zjazdy wykonane z kostki betonowej grafitowej o powierzchni 360,00 m²,
- parkingi z kostki betonowej o pow. 532,00 m²,
- ciągi pieszce z kostki betonowej o powierzchni 1 520,00 m²,
- elementy bezpieczeństwa ruchu m. in.: wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych
- kanalizacja deszczowa
- prace związane z przebudową i likwidacją kolizji energetycznych linii średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego oraz sieci gazowej

Wykonawcą zadania jest firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Umowna wartość zadania wynosi 1 669 512,90 zł. Dnia 9.09.2022r. zakończono odbiór robót budowlanych r. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 810 418,00 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 918 232,00

2. Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica.

Planowana kwota – 200 00,00 zł, wykonanie 20 984,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przez firmę LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 3-3,5m. Jezdnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC8S o gr. 4 cm, warstwa wiążąca AC11W o gr. Śr. 4 cm) wraz z podbudową, zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową. Obecnie trwa procedura przetargowa w trybie podstawowym bez negocjacji w celu wyłonienia Wykonawcy. W dniu 14.10.2022r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 2 oferty. Pierwsza z firmy Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 170 845,40 złotych. Druga z firmy PROJBUD Drogownictwo Spółka z o.o. z siedzibą w Białych Błotach na kwotę 267.538,75 złotych. Planowane podpisanie umowy na realizację w miesiącu październiku 2022.

3. Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 112 500,00 zł, Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym o łącznej długości ok. 1 090 m.

Wykonawcą dokumentacji była firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota umowna wynosi 120 847,50 zł. Dokumentacja została dostarczona 15.09.2022 roku wraz z decyzją ZRID.

4. Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 68 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Trwa analiza zasadności realizacji dokumentacji dotyczącej przebudowy infrastruktury.

5. Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią.

Planowana kwota – 7 435 800,00 zł, wykonanie 743 391,00zł.

W ramach zadania zostanie wykonana robota budowlana obejmująca budowę dróg:

- 1) ulic Armii Krajowej, Goździkowej i w Nakle nad Notecią,
- 2) ulic: Fiołkowej, Różanej, Stokrotkowej, Bratkowej w Nakle nad Notecią,
- 3) drogi do zespołu zabudowy mieszkaniowej w m. Nakło nad Notecią,
- 4) modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Szkolnej w Nakle nad Notecią,
- 5) modernizacja ul. Kochanowskiego w Nakle nad Notecią.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji jest konsorcjum firm P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią oraz PPUH HURT-TRANS KAWIKO Władysław Szyling z siedzibą w Więcborka. Umowny termin wykonania robót budowlanych o wartości 14.580.000,00 zł wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 1.12.2023 r. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełni firma firmą INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach za kwotę 178.473,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja w kwocie: 12 872 500,00 zł.

Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie infrastruktury podziemnej, a także układania nawierzchni w obrębie ulic Fiołkowej, Różanej Stokrotkowej i Bratkowej, oraz na ulicy Kochanowskiego w Nakle nad Notecią. Na drodze do zespołu zabudowy mieszkaniowej w m. Nakło trwają prace z zakresie infrastruktury podziemnej.

6. Przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią - działki ewidencyjne nr 945/4, 980, 982.

Planowana kwota – 270 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana robota budowlana obejmująca wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5m oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2m ze zwężeniem do 1,5m w miejscu występowania przeszkód – skarpy i drzew. W celu zabezpieczenia skarpy przy chodniku od km 0+050 do km 0+075,5 projektuje się ściankę z bloczków. Wykonawcą wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji jest firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Umowny termin wykonania robót budowlanych o wartości 262 174,67 zł wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj. 30.10.2022 r. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełni firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z siedzibą w

Klawkowie za kwotę 2 850,00 zł. Nadzór archeologiczny nad inwestycją pełni firma Pracownia Archeologiczna ARCHEO Aneta Trzcńska – Kałużna z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 3 700,00 zł.

7. Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowana kwota – 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Łącznej. Dokumentacja będzie obejmować prace polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej, regulację wysokościową istniejących chodników z uzupełnieniem uszkodzonych elementów betonowych (krawężników, kostki betonowej) oraz wykonanie na odcinku 100 m kanalizacji deszczowej wpiętej do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Długiej. Obecnie trwa procedura przetargowa. Termin wykonania dokumentacji - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią (2023 r. – kwota 35 000,00 zł).

8. Modernizacja drogi w sołectwie Kazin na działce o nr ewidencyjnym 441/2 - dokumentacja projektowa.

Planowana kwota – 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W sierpniu br. ogłoszono postępowanie na elektronicznej platformie zakupowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. W wyniku postępowania dnia 17.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą MW DROGI Milena Wieczorek z Koronowa. Obecnie trwają prace projektowe. Zakres projektu obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 260,0 m przy szerokość jezdni min 5,0 m oraz odwodnieniu powierzchniowym. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie do dnia 15.12.2022 r. za kwotę 11.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków w ramach funduszu sołectwa Kazin.

9. Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowana kwota – 30 000,00 zł, wykonanie 7 503,00 zł.

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę odcinka drogi gminnej (ul. Armii Krajowej) dł. ok. 950 mb na nawierzchnię bitumiczną.
- budowy odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa systemu otwartego – rowy odprowadzające,
- budowy kanału technologicznego,

- przebudowa wodociągu z nową trasą przebiegu w pasie drogowym,
- budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
- docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z koniecznymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
- likwidacji ewentualnych kolizji.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewce.

10. Budowa ulicy Topolowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowana kwota – 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W sierpniu br. ogłoszono postępowanie na elektronicznej platformie zakupowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. W wyniku postępowania dnia 17.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą MW DROGI Milena Wieczorek z Koronowa. Obecnie trwają prace projektowe. Zakres projektu obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 550,0 m przy szerokość jezdni min 3,5 m oraz odwodnieniu powierzchniowym. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie do dnia 15.12.2022 r. za kwotę 17.800,00 zł. Zadanie realizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ślesin.

11. Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 415 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zrealizowana została modernizacja nawierzchni jezdni po istniejącym śladzie o szerokości 5,5m – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o gr. 4cm oraz warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W do km 0+161,26, a na pozostałym odcinku nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o szerokości 4m. Wykonano także zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej oraz dwa wpusty i przyłącze do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Końcowa wartość robót budowlanych wyniosła 397 844,51 zł. W dniu 12 października 2022 roku odbył się odbiór końcowy robót. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma KAROLCZAK & MULIK z Nakła nad Notecią za kwotę 7 995,00 zł.

12. Przebudowa dróg w Gminie Nakło nad Notecią.

Planowana kwota – 15 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią.

Wykonawcą dokumentacji była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 11 000,00 zł brutto.

13. Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku.

Planowana kwota – 1 028 522,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W marcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania. W toku

postępowania dokonano wyboru wykonawcy – konsorcjum firm lider Agnieszka Szymczak oraz partner Rafał Szymczak z siedzibami w Nakle nad Notecią. Zawarty dn. 17.05.2022 r. kontrakt na kwotę 1 262 472,88 zł przewiduje realizację zadania w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na chwilę obecną wykonane zostało odwodnienie. Nadzór nad robotami branży drogowej i sanitarnej prowadzony jest przez firmę INWEST Krzysztof Łasicki z Chojnic za kwotę 18 450,00 zł.

14. Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku.

Planowana kwota – 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie PFU. W zakres zadania wchodzi 3 odcinki drogi:

I ODCINEK:

1. Budowę nowego fragmentu drogi na odcinku ok. 470 m - od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 241 poprzez parking przy ZNTK – do odnogi ulicy Przemysłowej, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych. Droga stanowić będzie dojazd do terenów przemysłowych. Włączenie do drogi wojewódzkiej poprzez skrzyżowania zwykłe.

ODCINEK II:

Budowa drogi z terenu Parku Przemysłowego do projektowanej drogi z ODCINEKA I o długości ok. 460 m.

ODCINEK III:

Wykonanie remontu ulicy Przemysłowej w Paterku o długości ok. 980,0m.

15. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP

Planowana kwota – 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą SOCHA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zakres dokumentacji obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 400 m, w tym rozbudowę istniejącego wiaduktu o kładkę rowerową. Wysokość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych wyniesie 110 700,00 zł. Termin realizacji – grudzień 2022 r.

16. Modernizacja chodnika w Lubaszczu.

Planowana kwota – 12 000,00 zł, wykonanie 11 939,00 zł.

Dnia 31 maja 2022 r. roku dokonano odbioru III etapu zadania pn.: „Modernizacja chodnika w Lubaszczu”. Zakres prac obejmował: modernizację chodnika na działce nr 14/12 w Lubaszczu na odcinku długości około 30 m, polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych, wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową, rozbiórce istniejących krawężników drogowych, założeniu nowych krawężników wraz z podbudową oraz założeniu odwodnienia liniowego. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od 25.04.2022 r. do 10.05.2022 r. Wykonawca zadania BRUKARSTWO Jarosław Kordylewicz z Lubaszczu. Wartość wykonanych robót zgodnie z zawartą umową wyniosła 11 439,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z

Występu za kwotę 500 zł. Zadanie zrealizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lubaszcz.

17. Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 15 000,00 zł, wykonanie 13 779,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. W ramach zadania inwestycyjnego w 2021 roku wykonano część robót związanych montażem mechanicznej wentylacji bytowej w celu osuszenia nieogrzewanych pomieszczeń piwnicznych w segmencie „D” budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót wybranym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest firma Etherm Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wysokość wynagrodzenia za całość robót budowlanych wyniesie 88 560,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadzi Pan Maciej Nowaczyk ze Ślesina. Roboty były kontynuowane w 2022 roku, odbioru dokonano 03.02.2022 roku.

18. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie.

Planowana kwota – 1 649 170,00 zł, wykonanie 530 134,40 zł.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym bez negocjacji była firma AB FACTOR – Andrzej Borowski z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach zadania została wykonana między innymi: nowa nawierzchnia boiska, oświetlenie boiska, bieżnia i skocznia do skoku w dal, ogrodzenie boiska i częściowe ogrodzenie terenu szkoły. Nadzór nad inwestycją prowadził B&ES Michał Leszczyński z Pigży wyłoniony w przetargu nieograniczonym za kwotę 27 060,00 zł.. Wartość robót budowlanych – 1 657 487,20 zł.

Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 600 000,00 zł. Aktualnie trwa rozliczenie inwestycji.

19. Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Planowana kwota – 100 000,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł.

W ramach zadania opracowana została nowa dokumentacja projektowa, wykonana przez firmę PRO PLANTS STUDIO Ewelina Fuszara z Gdyni za kwotę 3 600,00 zł, wybraną poprzez elektroniczną platformę zakupową. Na podstawie opracowanej dokumentacji, w miesiącach sierpień/wrzesień ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, który zakończył się wyborem i podpisaniem dn. 06.10.2022 r. umowy z firmą Steelcore z Jarosławia na kwotę 73 620,42 zł. Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż 3 szt. urządzeń zabawowych oraz 3 szt. ławek. Nadzór nad realizacją robót prowadzony będzie przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią za kwotę 900,00 zł. Termin realizacji zadania 05.12.2022 r.

20. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Planowana kwota – 56 000,00 zł, wykonanie 6 567,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przez firmę PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara z siedzibą w Gdyni. Koszt wykonania dokumentacji 3 567,00 zł. W ramach inwestycji podpisano umowy na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzenia zabawowego na plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 (zestaw zabawowy z dwoma wieżyczkami i dwoma zjeżdżalniami, tunel do czołgania się, oraz interaktywne elementy dźwiękowe (materiał konstrukcji stal nierdzewna). Urządzenia zostaną dostarczone przez firmę Steelcore sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu. Koszt dostawy i montażu urządzeń wynosi 49.088,99 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią, na kwotę 1 107,00 zł. Termin realizacji 70 dni od dnia podpisania umowy tj. do 29 listopada 2022r.

21. Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Planowana kwota – 20 000,00 zł, wykonanie 86,60 zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie Biuro „Andrzejewski” Elżbieta Anna Andrzejewska Pracownia Projektowa z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt wykonania dokumentacji 2500,00 zł. Po uzyskaniu zgłoszenia będzie wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy w celu wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją. W dokumentacji zostało ujęte wykonanie: trzech urządzeń zabawowych tj. domek ELIPSO, zjeżdżalnia ślimak oraz mysia norka. Zaprojektowane zostało także boisko do koszykówki.

22. Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie.

Planowana kwota – 51 162,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach inwestycji dostarczono urządzenia siłowni zewnętrznej przez firmę 4STB Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Koszt dostawy i montażu urządzeń wynosi 40 836,00 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią, na kwotę 998,76 zł. Termin realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do 5 listopada 2022 r.

W dniu 18.10.2022 r. zamontowano następujące urządzenia:

- wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny,
- stepper + biegacz + odwodziciel,
- orbitrek,
- wioślarz,
- Street Workout – trening uliczny,
- Street Workout – trening uliczny,
- Stolik do gry w szachy i chińczyka,
- Tablica informacyjna – zawierająca regulamin korzystania z siłowni.

Inwestycja dofinansowana są ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63% .

23. Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach.

Planowana kwota – 96 096,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach inwestycji zostaną dostarczone urządzenia przez firmę Streelcore Spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu. Koszt dostawy i montażu urządzeń wynosi 75 642,54 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią, na kwotę 1 476,00 zł. Termin realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do 30 października 2022r.

W skład dostawy i montażu urządzeń zabawowych wchodzi następujące urządzenia:

- Sprężynowiec – 2x,
- Zestaw zabawowy z dwoma wieżyczkami i dwoma zjeżdżalniami,
- Huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami,
- Huśtawka wagowa ważka
- Piaskownica
- Zjazd linowy
- Tablica informacyjna – zawierająca regulamin korzystania z placu zabaw.
- Chatka („chatka małolatka”)

Inwestycja dofinansowana są ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63%.

24. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie.

Planowana kwota – 274 785,50 zł, wykonanie 271 292,50 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021- 2022. W ramach realizacji I części zadania w 2021 roku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 9 kW. W ramach drugiej części zadania zrealizowanej w 2022 roku wykonano plac zabaw i siłownię zewnętrzną na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie. Wykonano nawierzchnię placu zabaw i siłowni z płyt przerostowych, montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz obiektów małej architektury takich jak ławki i kosze na odpady. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma Freekids s.c. A. Gasiorek, Z. Andruszkiewicz z Trzęsowic za kwotę 269.001,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła firma AM INŻYNIERING Biuro Obsługi Inwestycji Arkadiusz Mulik z Nakła za kwotę 1 000,00 zł.

Obie części inwestycji dofinansowane były ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 126 237,00 zł.

25. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko.

Planowana kwota – 16 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonane 70,90mb ogrodzenia wraz z furtką. Wykonawcą tej części zadania jest firma Zakład BUD – MAR Marek Żołecki z Olszewki. Nadzór nad inwestycją prowadzić będzie Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnówko.

26. Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 3 770 000,00 zł, wykonanie 516,60 zł.

Zadanie realizowane przez firmę BUD-MAR Marek Żolecki, wyłonioną w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 11.05.2023r. Wartość robót budowlanych wynosi 5 381 250,00 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" na kwotę 99 507,00 zł. Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie budowy sieci i instalacji podziemnych. Zakres zadania obejmuje wybudowanie zespołu obiektów (droga oraz trzech wiat o lekkiej konstrukcji stalowej z możliwością wydzielenia zamykanych tzw. boksów handlowych, wolnostojący ogólnodostępny sanitariat miejski, utwardzone ciągi piesze podświetlane światłem dekoracyjnym, powierzchnie zielone, nawierzchnie zielone chłonne wraz z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych, elementami małej architektury w postaci bujaków ogrodowych, siedzisk oraz pergol z siedziskami bujanymi, donic, koszy na śmieci, ławek w tym ławka z wbudowaną funkcją multimedialną, fontanna typu bloki kamienne z efektem ściekającej wody, parkingi dla samochodów osobowych z punktem ładowania samochodów elektrycznych, instalacją zewnętrzną elektroenergetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz deszczową. W zakres zadania wchodzi również przebudowa ciepłociągu oraz montaż monitoringu.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 4 600 875,00

27. Wykonanie dodatkowego przejścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 10 zgodnie z opinią Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Planowana kwota – 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie przebudowane przejście ewakuacyjne pomiędzy częścią zarządzaną przez spółkę Orange a częścią gminną w kondygnacji podziemnej. Obecnie trwają uzgodnienia z przedstawicielami Orange dotyczącymi wyceny przeniesienia urządzeń infrastruktury.

28. Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią.

Planowana kwota – 1 563 504,94zł, wykonanie 471 337,38zł.

Dnia 02.03.2022 r. dokonano odbioru zadania, które zrealizowane zostało przez firmę BUD-MAR Marek Żolecki, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres zadania obejmował przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji usługowo-technicznej, zajmowanego przez operatora telekomunikacyjnego ORANGE na funkcję użyteczności publicznej w ramach Centrum Rozwoju Społecznego wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem budynku. Wartość robót budowlanych – 5 979 999,99 zł, wartość instalacji niskoprądowych – 340 000,00 zł. Umowa z Generalnym Wykonawcą zadania została zawarta do dnia 15.11.2021 r. Nadzór nad realizacją robót budowlanych sprawowany był przez firmę BWJ Inwestycje z Bydgoszczy za kwotę 38 425,20 zł. Poza robotami budowlanymi zadane obejmowało również zakup wyposażenia biurowego w zakresie mebli oraz wyposażenia komputerowego. W 2022 r. zrealizowano:

- a) zakup wyposażenia AGD i RTV od firmy TAS Tomasz Orlikowski z Kutna za kwotę 46 974,93 zł,
- b) zakup ekspresów do kawy od firmy Martex z Gorzeszowa za kwotę 25 224,84 zł,
- c) zakup serwera od firmy TRICELL z Radomia za kwotę 19 987,50 zł,
- d) zakup niszczarki do papieru od firmy New Technology z Bydgoszczy za kwotę 5 772,14 zł,

- e) zakup nagłośnienia od firmy Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych za kwotę 9 957,00 zł,
- f) zakup komputerów stacjonarnych od firmy IMMITIS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 73 172,70 zł,
- g) zakup laptopów, drukarek oraz projektorów z ekranami od firmy Logon S.A z Bydgoszczy za łączną kwotę 224 954,24 zł,
- h) zakup oświetlenia na salę wielofunkcyjną od firmy ERNEST ART. BHP z Olsztyna za kwotę 40 496,52 zł
- i) zakup zasilaczy awaryjnych od firmy ROMI z Warszawy za kwotę 4 261,95 zł
- j) zakup krzeseł biurowych oraz krzeseł stylowych od firmy DrzewiarzBIS z Lipna za łączną kwotę 90 884,70 zł
- k) zakup wyposażenia meblowego biur od firmy Zakład Stolarstwa Zabytkowego i Współczesnej STOLARMIX Karol Wolny z Paterka za kwotę 439 921,21 zł
- l) zakup krzeseł stołowych od firmy CEZAS z Białegostoku za kwotę 27 957,90 zł.

Obecnie realizowane są zakupy w zakresie firan oraz elementów godła i herbu.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Budżetu Państwa (10%) w kwocie 6 219 838,00 zł. Odbiór zadania zaplanowano na koniec lutego 2022 r.

29. Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179.

Planowana kwota – 42 000,00 zł, wykonanie 35 698,55 zł.

Dnia 08.09.2022 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179”. Zakres zadania obejmował roboty ziemne o charakterze remontowo-melioracyjnym przy zbiorniku wodnym w Olszewce. Wykonano m.in.: wykarczowanie krzaków w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej stawu, oczyszczenie brzegów stawu z roślinności, usunięcie roślinności wodnej (trzcina), usunięcie nieczystości oraz gałęzi ze stawu, zabezpieczenie brzegów stawu kiszka faszynową, obsianie terenów przyległych do stawu trawą. Nadzór nad realizacją zadania sprawowany był przez firmę Projektowo-Usługowe Szymon Jurek z Nakła za kwotę 2 180,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 39 089,55 zł. Wartość uzyskanej pomocy w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 wynosi 23 698,55 zł.

30. Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu - opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowana kwota – 35 000,00 zł, wykonanie 1 910,20 zł.

Dnia 30.06.2022 r. podpisano umowę z wybranym poprzez elektroniczną platformę zakupową projektantem. Biuro Projektowe Andrzejewski reprezentowane przez p. Elżbietę Andrzejewską opracuje kompleksową dokumentację projektową za kwotę 30 000,00 zł. W celu opracowania dokumentacji zlecono firmie GEOLEX Roman Łusiak z Nakła nad Notecią wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie geodezyjnego odtworzenie granic działki przewidzianej pod budowę świetlicy za kwotę 1 845,00 zł. Termin na wykonanie dokumentacji projektowej to 150 dni od dnia podpisania umowy, a więc grudzień 2022 r.

31. Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie.

Planowana kwota – 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej o powierzchni 57,25m² i podestu ze stopniami o powierzchni 3,20m². Wykonawcą zadania była firma KO-BUD Łukasz Lewandowski z siedziba w Polichnie. Wartość robót budowlanych wyniosła 15 000,00 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 27.09.2022r.

32. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie.

Planowana kwota – 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie rozbiórki istniejącego utwardzenia boiska do koszykówki oraz ułożenie kostki brukowej o powierzchni 117,56m² wraz z podbudową oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej pod miejsce ogniskowe o powierzchni 38,06m². Wykonawcą zadania była firma KO-BUD Łukasz Lewandowski z siedziba w Polichnie. Wartość robót budowlanych wyniosła 22 000,00 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 27.09.2022r.

33. Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku.

Planowana kwota – 28 758,54 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku. W ramach dokumentacji zagospodarowania mają zostać zaprojektowane m.in. miejsca parkingowe, ścieżki piesze, miejsca wypoczynkowe, stoisk ekspozycyjne wraz z zadaszeniem, elementy małej architektury, ogrodzenie, boisko do koszykówki, adaptację istniejącej widowni oraz oświetlenie. Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy poprzez elektroniczną platformę zakupową.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Paterek.

34. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo.

Planowana kwota – 10 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W miesiącach sierpień/wrzesień ogłoszono przetarg na dostawę i montaż ostatniego, zgodnie z dokumentacją projektową, przewidzianego do montażu urządzenia siłowni zewnętrznej, który zakończył się wyborem i podpisaniem dn. 06.10.2022 r. umowy z firmą Steelcore z Jarosławia na kwotę 9 778,50. zł. Nadzór nad realizacją robót prowadzony będzie przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią za kwotę 500,00 zł. Termin realizacji zadania 05.12.2022 r. Zadanie realizowane ze środków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Karnowo.

35. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie.

Planowana kwota – 50 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł.

Na chwilę obecną przygotowana jest dokumentacja techniczna, projektowa oraz przetargowa w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania zostaną wykonane:

- roboty rozbiórkowe – rozbiórki pokrycia dachu, rozbiórki konstrukcji dachu, rozbiórki podsufitki dachu i warstw między-dachowych, rozbiórki obróbek blacharskich dachu, rozbiórki posadzki z płytek w pomieszczeniach, skucie płytek ściennych w pomieszczeniach, wykucia projektowanych otworów drzwiowych, rozbiórka muru oporowego schodów zewnętrznych przy podjeździe dla niepełnosprawnych,
- roboty budowlane – fundamenty pod murki oporowe, ściany fundamentowe – oporowe schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, izolacja pionowa ścian fundamentowych, ściany wewnętrzne działowe, kominy wentylacyjne, nadproża, konstrukcje więźby dachowej, pokrycie dachowe, montaż podwieszanego sufitu obiekcie, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, drzwi wewnętrzne, elementy wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty betonowe konstrukcji schodów, roboty betonowe konstrukcji fundamentów pod schody,
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych – wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz instalację elektryczną wraz z WLZ,
- montaż instalacji i urządzeń klimatyzacji wraz z instalacją fotowoltaiczną.

36. Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrząstowo.

Planowana kwota – 16 600,00 zł, wykonanie 16 599,99 zł.

W ramach zadania wykonano system klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chrząstowie. Wykonawcą robót była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z Występu. Kwota robót wyniosła 16 599,99 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Chrząstowo.

37. Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary.

Planowana kwota – 15 500,00 zł, wykonanie 15 498,00 zł.

W ramach zadania wykonano system klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sucharach. Wykonawcą robót była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z Występu. Kwota robót wyniosła 15 498,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Suchary.

38. Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin.

Planowana kwota – 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany pierwszy etap systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ślesinie. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślesin.

39. Modernizacja placu zabaw w Potulicach.

Planowana kwota – 11 000,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację rozbudowy istniejącego placu zabaw w Potulicach. Wykonawcą dokumentacji była firma PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fauszara z Gdyni za kwotę 3 600,00 zł. W bieżącym roku zostanie również zamontowane jedno urządzenie zabawowe – huśtawka bocianie gniazdo. Dostawcą urządzenia jest firma Steelcore Sp. z o. o. z

Jarosławia. Termin montażu urządzenia 30 dni od dnia podpisania umowy. Trwa procedura podpisania umowy.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Potulice.

- 40. Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną**
Planowana kwota – 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na chwilę obecną przygotowywana jest dokumentacja techniczna, projektowa oraz przetargowa w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania zostanie wykonany nowy budynek biblioteki wraz z instalacjami sanitarną, teletechniczną i elektryczną.

- 41. Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych.**

Planowana kwota – 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane przez firmę BUD-MAR Marek Żolecki, wyłonioną w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Termin realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 20.05.2023r. Wartość robót budowlanych wynosi 473.550,00 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 10.824,00 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 42. Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią.**
Planowana kwota – 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022- 2024 w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostanie wykonany projekt i budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją rolkowiska i boiska do unihokeja w sezonie letnim. W ramach zadania zostanie wykonana ścianka spinaczkowa i zaplecze do obsługi obiektu (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia wypożyczalni itp.) Trwa przygotowanie przedmiotu zamówienia do ogłoszenia zamówienia publicznego.

- 43. Opracowanie dokumentacji technicznej wiaty turystyczno-rekreacyjnej z zapleczem sanitarno-magazynowym w miejscowości Bielawy**

Planowana kwota – 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa Bielawy. Sołectwo podjęło decyzję o wycofaniu się z realizacji.

- 44. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin**

Planowana kwota – 14 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dostarczono elementy ogrodzenia do wykonania kolejnego etapu pilkochwyłów. Dostawcą elementów ogrodzenia było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MIREX” Mirosław Ruta z Bielic za kwotę: 10 996,20 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Michalin.

45. Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią

Planowana kwota – 7 567 870,00 zł, wykonanie 542 042,60zł.

Dnia 10 grudnia 2021 r. podpisano umowę z firmą Gardenia Sport na kwotę 12 833 254,25 zł brutto. Zakres przebudowy obejmuje między innymi pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchnią z trawy hybrydowej na wybiegach, sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnię na prostej, rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zadaszoną trybuną dla 250 widzów, systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe itp.), przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza ciepłego. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2023. W 2022 roku rozpoczęto i wykonano prace związane z zebraniem starych nawierzchni, korytowaniem, układaniem odwodnienia wraz z obrzeżami oraz okablowania. Nadzór nad realizacją zadania sprawują inspektorzy:

- a) Branży ogólnobudowlanej – z ramienia UMiG Nakło Nad Notecią – inspektor Jarosław Woźny oraz inspektor Jacek Jankowski
- b) Branży drogowej – firma LZ Projekt Lotar Ziomek z Występu za kwotę 7 000,00 zł
- c) Branży sanitarnej – inspektor Maciej Nowaczyk ze Ślesina za kwotę 30 000,00 zł
- d) Branży elektrycznej – firma ProEM Piotr Majda z Zamościa za kwotę 27 675,00 zł
- e) Branży nawierzchni sportowych – firma SODEX ze złotnik za kwotę 130 000,00 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


mgr inż. Lech Barcz