

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

### **1. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595.**

Planowana kwota – 847 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana będzie: ścieżka pieszo – rowerowa o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,00 m na odcinku od fragmentu starego przebiegu drogi krajowej nr 10 do wiaduktu kolejowego w Trzeciewnicy wraz z zjazdami i elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą zadania jest firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią za kwotę 829 232,18 zł. Nadzór nad zadaniem pełni firma Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" z Kielc za kwotę 6 150,00.

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 517 051,96 zł – termin realizacji 31.12.2023 r.

### **2. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760.**

Planowana kwota – 1 554 000,00 zł, wykonanie 12 717,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana będzie ścieżka pieszo – rowerowa o nawierzchni asfaltowej, szerokości 3,00 m na odcinku od ronda im. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą gminna (stary przebieg DK 10) wraz z zjazdami i elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą zadania jest firma Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią za kwotę 1 512 939,36 zł. Nadzór nad zadaniem pełni firma Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" za kwotę 6 150,00 zł. Termin wykonania zadania: 21.11.2023.

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie: 465 327,15 zł – termin realizacji 31.12.2023 r.

### **3. Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią.**

Planowana kwota – 7 465 158,00 zł, Wykonanie 7 382 629,14 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023. W ramach zadania zostały wykonane budowy i przebudowy ulic w Nakle nad Notecią:

- ul. Różana o nawierzchni z kostki brukowej wraz z ścieżką pieszo – rowerową;
- ul. Bratkowa o nawierzchni z kostki brukowej;
- ul. Fiołkowa o nawierzchni z kostki brukowej;
- ul. Stokrotkowa o nawierzchni z kostki brukowej;
- ul. Goździkowa o nawierzchni z kostki brukowej wraz z ścieżką pieszo – rowerową;
- część ulicy Armii Krajowej o nawierzchni asfaltowej wraz z ścieżką pieszo – rowerową;

- ul. Twardowskiego (dojazd do mieszkania+) o nawierzchni z kostki brukowej wraz z ścieżką pieszo – rowerową;

- przebudowa i remont ulic Kazimierza Wielkiego, Szkolnej oraz ulicy Kochanowskiego, o nawierzchniach asfaltowych.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią oraz PPUH „Hurt-Trans, Kawiko” Władysław Szyling z Zabartowa. Wartość robót budowlanych wyniosła 14 580 000,00, zgodnie z zawartą umową. Nadzór nad zadaniem prowadzony był przez firmę INWEST Krzysztof Łasicki z Chojnic za kwotę 178 473,00 zł.

Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja w kwocie: 12 872 500,00 zł.

**4. Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej.**

Planowana kwota – 32 500,00 zł, wykonanie 32 499,99 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Łącznej. Dokumentacja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejących chodników oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wpiętej do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Długiej. Wykonawcą była firma – MW Drogi Milena Wieczorek z Koronowa za kwotę 32 500,00 zł.

**5. Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej.**

Planowana kwota – 78 000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna modernizacji przedłużenia ulicy Armii Krajowej (odcinek na terenie sołectwa Olszewka - od obwodnicy drogi krajowej nr 10 do ostatniego zabudowania mieszkalnego w kierunku północnym). Dokumentacja będzie obejmować prace polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Prace projektowe wykonuje firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 77 490,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: 15.12.2023.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Olszewka.

**6. Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica.**

Planowana kwota – 678 000,00 zł, wykonanie 4 290,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu indywidualnego na publiczny z drogi krajowej nr 10 w Trzeciewnicy, przebudowa układu drogowego w celu wydzielenia pasa do lewoskrętu oraz przebudowa chodnika, budowa przepustu, konserwacja rowu odwadniającego i rozbudowa oświetlenia drogowego. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła Nad Notecią za kwotę 1.835.146,21 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" z Chmielnika za kwotę 19.680,00 zł. Termin realizacji inwestycji: 18.09.2024 r.

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 650 000,00 zł

**7. Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku.**

Planowana kwota – 871 391,62 zł, wykonanie 865 278,36 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzoną jezdnię z betonu asfaltowego z podziałem na trzy łączące się ze sobą ulice o łącznej długości 393,03 m i szerokości od 5 do 6 m wyposażone w kanalizację deszczową. Roboty budowlane były wykonywane w okresie: od 27.05.2022 r. do 14.04.2023 r. przez konsorcjum firm Agnieszka Szymczak i Rafał Szymczak P.H.U z Nakła nad Notecią, Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.331.045,24 zł brutto.

Nadzór prowadzony był przez firmę INVEST Krzysztof Łasicki z Chojnic za kwotę 18.450,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane w kwocie 728.522,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 09083C - ulica Notecka od km 0+004,2 do 0+170 w Nakle nad Notecią.**

Planowana kwota – 638 708,00 zł, wykonanie 324 519,26 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę części ulicy Noteckiej w Nakle (w granicach pasa drogowego) wraz z budową kanału technologicznego łączącego obwodnicę z ulicą Długą. Długość odcinka poddanego przebudowie wynosi 165,80 m z wyłączeniem 6,2 m na obiekcie mostowym rz. Śleska. Jezdnię wraz z chodnikiem wykonano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk z Nakła za kwotę 540 865,44 zł. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Kławkowa za kwotę 5 800,00 zł

Zadanie sfinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie: 320 708,00 zł.

**9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,330 km, w obrębie geodezyjnym: Karnowo dz. nr 164.**

Planowana kwota – 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 14.944,50 zł. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie na działce nr 164 w Karnowie o długości ok. 200 m i szerokości jezdni od 4 do 5 m.

**10. Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu.**

Planowana kwota – 13 200,00 zł, wykonanie 13 190,35 zł.

W ramach zadania utwardzono płytami betonowymi istniejący pas pobocza gruntowego, który znajduje się pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Pobocze oraz krawężniki były rozjeżdżane przez samochody ciężarowe. Wartość zadania wyniosła 13 190,35 zł. Wykonawcą zadania była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Lubaszcz.

#### **11. Budowa drogi – ulica Rzemieślnicza w Ślesinie.**

Planowana kwota – 1 258 673,00 zł, wykonanie 588 619,27 zł.

W ramach zadania wybudowano drogę wewnętrzną o szerokości 5 m na odcinku 382,41 m (odcinek od ulicy Kazińskiej do ulicy Długiej.) Wykonano również kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód deszczowych poprzez separator do istniejącego stawu. Nawierzchnię jezdni wykonano z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą robót budowlanych była firma PROdib Sp. z o.o. z Olimpina za kwotę 973 441,15 zł. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkova za kwotę 23 600,00 zł.

Zadanie sfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Wartość dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie – 780 603,00 zł. Kwota ulegnie zmniejszeniu po sprawdzeniu dokumentacji przetargowej i sporządzeniu aneksu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

#### **12. Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18.**

Planowana kwota – 115 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy skrzyżowania wielopoziomowego oraz przejścia podziemnego. Ogłoszono postępowanie na platformie zakupowej na wykonanie PFU, otwarcie ofert nastąpi 20.10.2023 roku. Termin realizacji wykonania dokumentacji – 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Środki na sfinansowanie zadania zostaną przeniesione na 2024 rok.

#### **13. Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie.**

Planowana kwota – 54 000,00 zł, wykonanie 53 684,30 zł.

W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią z branż: drogowej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej oraz dokumentację zieleni. Wykonawcami dokumentacji byli kolejno: LZ Projekt Lotar Ziomek z Występu za kwotę 24 600,00zł, Firma PANN Łukasz Gąsiorowski z Nakłą za 5 000,00 zł, Firma Projektowo - Usługowa Szymon Jurek z Nakłą za 5 000,00 zł, PROEM Piotr Majda z Zamościa za kwotę 4 305,00 oraz CENTRUM OGRODNICZE "KALINA" z Nakłą za 4 920,00 zł. Dodatkowo wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ulic Narcyzowej i Makowej w Występie. Wykonawca aktualizacji dokumentów była Ewa Milik z Szubina za kwotę 9 840,00 zł. Realizacja inwestycji zakładana jest w roku 2024. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją przetargową na roboty budowlane.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie: 4 197 704,00 zł. (70%) Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

**14. Modernizacja ulic Hallera i Podgórnej w Nakle nad Notecią.**

Planowana kwota – 19 000,00 zł, wykonanie 226,32 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Hallera i Podgórnej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 18 450,00 zł.

Projekt został złożony we wniosku w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Niestety nie otrzymał wsparcia. Formalnie został oceniony pozytywnie ale z uwagi na punktację sklasyfikowano go na liście rezerwowej.

**15. Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią.**

Planowana kwota – 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania realizowanego w latach 2023 – 2024 zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy z parkingiem dla samochodów osobowych oraz lądowiskiem dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w pobliżu ulicy Poznańskiej w Nakle nad Notecią. Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową na roboty budowlane.

Na to zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach instrumentu terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza). Zgodnie z wytycznymi programowymi projekt musi zostać zrealizowany do 30.09.2024 r.

**16. Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią.**

Planowana kwota – 99 600,00 zł, wykonanie 3 660,48 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023 i 2024. Zadanie polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 399 m i szerokości 3 m wzdłuż drogi krajowej nr 10 w Trzeciewnicy wraz z budową kładki nad torami PKP. Wykonawcą robót budowlanych jest firma KORMOST S.A z Bydgoszczy za kwotę 4 371 748,47 zł. Nadzór nad inwestycją prowadzi firma Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest sp. z o.o z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 105 780,00 zł. Termin wykonania zadania 08.10.2024.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie promesy inwestycyjnej w kwocie: 2 900 800,00 zł

**17. Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego.**

Planowana kwota – 25 000,00 zł, wykonanie 24 633,30 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektową przebudowy zewnętrznych ciągów komunikacji pieszej, modernizacji pomieszczenia toalety w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią oraz modernizacji pomieszczeń polegającej na wykonaniu nowych wykładzin na ciągach komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

nr 3 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 20 910,00 zł.

Zadanie to zostało ujęte w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza). Wniosek jest aktualnie w ocenie. Termin realizacji projektu 29.02.2024 r.

**18. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią.**

Planowana kwota – 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana klimatyzacja w pomieszczeniach kuchennych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4. Obecnie trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację tej inwestycji.

**19. Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 90 000,00 zł, wykonanie 76 219,69,00 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię sportową o powierzchni 84 m<sup>2</sup> w postaci płyt modułowych z polipropylenu na podbudowie betonowej przy istniejącym koszu do koszykówki oraz montaż 1 urządzenia - zjeżdżalnia typu ślimak. Wykonawcą robót była firma Steelcore Sp. z o. o. z Jarosławia. Nadzór nad zadaniem prowadziła firma KAROLCZAK & MULIK Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią za kwotę 800,00 zł.

**20. Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 51 000,00 zł, wykonanie 40 546,00 zł.

W ramach zadania w roku 2023 zakupiono i zamontowano 3 urządzenia zabawowe: piaskownicę, zestaw sprawnościowy, linarium. Wykonawca robót budowlanych była firma ARCHIFORMACJA Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej za kwotę 39 500,00. Nadzór nad inwestycją prowadziła firma KAROLCZAK & MULIK Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią za kwotę 800,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Potulice.

**21. Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 16 000,00 zł, wykonanie 14 761,00 zł.

W ramach zadania w 2023 roku wykonano dostawę wraz z montażem huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. ławek bez oparcia oraz kosza na śmieci. Dodatkowo zakres prac obejmował przeniesienie 4 urządzeń fitness z likwidowanego placu zabaw. Wykonawcą robót była firma Archiformacja Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej za kwotę 13 900,00 zł. Nadzór nad zadaniem prowadziła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 615,00 zł.

**22. Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 66 100 zł, wykonanie 3 999,00 zł.

W ramach inwestycji zaprojektowano wymianę dwóch uszkodzonych urządzeń oraz montaż dwóch nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią. Na podstawie opracowanej przez firmę Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z Nakła dokumentacji projektowej za kwotę 3.999,99 zł ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu zadania – wymiany uszkodzonych urządzeń. Postępowanie zakończyło się wyborem oferty firmy STEELCORE Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu za kwotę 31.192,80 zł. W związku z oszczędnościami, zaplanowano ponowne ogłoszenie przetargu w celu wykonania pozostałego zakresu zadania. Obecnie trwa postępowanie w celu wyboru inspektora nadzoru.

**23. Modernizacja siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 69 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł.

W ramach inwestycji zaprojektowano modernizację ogrodzenia oraz dostawę i montaż 1 szt. urządzenia siłowni zewnętrznej. Dokumentacja techniczna opracowana została przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 4.920,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym wpłynęła jedna oferta na kwotę 60.000,00 zł. W związku z wycofaniem się wykonawcy z podpisania umowy, dnia 12.10.2023 roku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe.

**24. Modernizacja placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 30 000,00 zł, wykonanie 3 117,70 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu i wymiany uszkodzonych części placu zabaw zlokalizowanego w parku 700-lecia za kwotę 3 117,70 zł.

**25. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 63 620,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonane 93,65m piłkochwyłów o wys. 4 m oraz dostawa i montaż 2 szt. bramek do piłki nożnej. Trzykrotnie ogłaszano postępowanie o zamówienie publiczne. W dniu 18.10.2023 roku otwarto oferty trzeciego, obecnie trwa weryfikacja ofert. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Michalin.

**26. Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 43 000,00 zł, wykonanie 3 999,00 zł.

W ramach zadania zaprojektowano modernizację placu zabaw polegającą na wymianie zniszczonych urządzeń, lokalizacji nowych urządzeń oraz korekcie przebiegu ogrodzenia wraz z przestawieniem niektórych istniejących urządzeń. Dokumentacja techniczna opracowana została przez firmę Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią za kwotę 3.999,99 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu – dostawy i montażu zestawu zabawowego. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Rozwarzyn.

**27. Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią.**

Planowana kwota – 20 000,00 zł, wykonanie 17 562,90 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia siłowni wewnętrznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią:

- 40 m<sup>2</sup> podłogi gumowej, 1 szt. klatki treningowej, 1 szt. drążka do pociągania, 1 szt. liny do ćwiczeń, 3 szt. wałków do ćwiczeń, 1 szt. deski do ćwiczeń, 2 szt. drążka gimnastycznego – które dostarczyła firma STEELSTORM Sp. z o.o. z Białegostoku za kwotę 12.839,14 zł.
- 1 szt. ławki do ćwiczeń którą dostarczyła firma SEWIM z Sobolewa za kwotę 615 zł,
- zestawu skrzyń plyometrycznych, które dostarczyła firma ATHLETIC SHOP S.C MONIKA PIOTR KARDAS z Warszawy za kwotę – 2.880,00 zł,
- zestawu hantli ogumowanych, który dostarczyła firma TFC Global z siedzibą w Krakowie za kwotę 1.228,77 zł.

**28. Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią**

Planowana kwota – 44 900,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna zakładająca budowę nowego placu zabaw z urządzeniami przewidzianymi dla młodszych grup wiekowych. Projekt opracowany został przez firmę Biuro „ANDRZEJEWSKI” Elżbieta Anna Andrzejewska Pracownia Projektowa za kwotę 3.500,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na rok 2024.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację tego zadania. Aktualnie wniosek podlega ocenie. Wartość o jaką gmina wnioskuje, to kwota: 69 778,00 zł

**29. Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Trzeciewnicy dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.**

Planowana kwota – 16 000,00 zł, wykonanie 14 865,92 zł.

W ramach zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dwóch urządzeń placu zabaw -pomostu z belką oraz huśtawki podwójnej. Wykonawcą robót była firma Steelcore Sp. z o. o. z Jarosławia za kwotę 14 004,92 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła firma prowadziła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 615,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Trzeciewnica.



**30. Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.**

Planowana kwota – 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zostało podzielone na dwie części i w takiej formie zostały złożone dwa wnioski przez Związek Gmin Nakło nad Notecią – Łobżenica. Wniosek do 2 mln zł dofinansowania i do 8 mln zł dofinansowania. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzymały wsparcie w powyższych kwotach w formie promes inwestycyjnych.

W 2023 roku w ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji. Za kwotę 8 mln dofinansowania dotyczącego terenów gminy Nakło planuje się wykonanie prac budowlanych w budynku noclegowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**31. Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią.**

Planowana kwota – 2 900 000,00 zł, wykonanie 2 886 034,74 zł.

W ramach zadania wykonano drogę, trzy wiaty o lekkiej konstrukcji stalowej z możliwością wydzielenia zamykanych tzw. boksów handlowych, wolnostojący ogólnodostępny sanitariat miejski, utwardzone ciągi piesze podświetlane światłem dekoracyjnym, powierzchnie zielone, nawierzchnie zielone chłonne wraz z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych, elementy małej architektury takie jak: bujaki ogrodowe, siedziska, pergole z siedziskami bujanymi, donice, kosze na śmieci, ławki (w tym ławka z wbudowaną funkcją multimedialną), fontanna. Wykonano również parkingi dla samochodów osobowych z punktem ładowania samochodów elektrycznych, instalację zewnętrzną elektroenergetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz deszczową. W zakres zadania wchodziła również przebudowa ciepłociągu oraz montaż monitoringu. Zadanie zrealizowane przez firmę BUD-MAR Marek Żołęcki, za kwotę 5.435.485,26. Nadzór nad inwestycją pełniła firma Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" za kwotę 99 507,00 zł.

Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 4 600 875,00.

**32. Wyposażenie Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią.**

Planowana kwota – 75 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż wyposażenia 3 szt. stołów betonowych z dwoma planszami np. szachy i chińczyk. Wykonawcą robót była firma Steelcore Sp. z o.o. z Jarosławia za kwotę 27 429,00 zł. Dodatkowo wykonano zabudowy wewnętrzne boksów z blachy powlekanej. Wykonawcą robót była firma P.W. DROG-STAL Krzysztof Sobociński z Paterka za kwotę 27 453,60 zł.

**33. Wykonanie dojścia od ulicy Pocztovej do Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią.**

Planowana kwota – 25 000,00 zł, wykonanie 24 935,86 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano pochylnię utwardzoną kostką brukową betonową o powierzchni 60 m<sup>2</sup> łączącą ulicę Pocztową z nowo wybudowanym targowiskiem. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 24 935,86 zł.

**34. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko.**

Planowana kwota – 16 000,00 zł, wykonanie 15 298,74 zł.

W roku 2023 wykonano kolejną część ogrodzenia panelowego o wysokości 1,50 m i długości 54 m. Ogrodzenie zostało wykonane jako systemowe z paneli zgrzewalnych ogrodzeniowych, słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym z prefabrykowaną podmurówką. Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo – Budowlane Walkowiak Piotr, z Nakła nad Notecią. Wartość robót budowlanych wyniosła 14 437,74 zł.

Nadzór inwestorski prowadziła firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 861,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnówko.

**35. Połączenie monitoringu Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią z Miejskim Monitoringiem Wizyjnym.**

Planowana kwota – 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonane połączenie monitoringu Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią z Miejskim Monitoringiem Wizyjnym. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZUMA za kwotę 64.560,24 zł. Termin realizacji inwestycji grudzień 2023.

**36. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice.**

Planowana kwota – 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W roku 2023 wykonano część odcinka ogrodzenia o długości 25,1 m z siatki powlekanej o wysokości 1,50 m wraz z bramą wjazdową. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki, słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka z prefabrykowanych elementów betonowych w rozwiązaniu systemowym wys. 25 cm. Wykonawcą zadania była firma KOSTI BUDOWNICTWO Michał Pietura z Opatówka. Wartość robót wyniosła 15 990,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziła firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 861,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Potulice.

**37. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dzi. 132 w Gorzeniu.**

Planowana kwota – 27 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna boiska do gry w piłkę nożną, opracowana przez firmę BIURO „ANDRZEJEWSKI” Elżbieta Anna Andrzejewska Pracownia Projektowa z Bydgoszczy za kwotę 2.500,00 zł. Obecnie trwa postępowanie w celu wyboru wykonawcy robót ziemnych.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Gorzeń.

**38. Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie.**

Planowana kwota – 19 654,90 zł, wykonanie 19 654,90 zł.

Przedmiotem zadania była budowa chodnika szerokości od 1,00 do 1,10 m o długości 41,50 m, zlokalizowanego przy ogrodzeniu w zachodniej części działki, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska. Chodnik został wykonany z szarej kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

Wykonawcą zadania była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót budowlanych: 19 654,90 zł.  
Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Minikowo.

**39. Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku.**

Planowana kwota – 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Brak decyzji ze strony sołectwa o zakresie prac do wykonania w ramach zadania.  
Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Paterek.

**40. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie.**

Planowana kwota – 21 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację zadaszonego biesiadnika (wiaty) o wymiarach 5x7 m o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem (stół oraz ławki pomiędzy belkami nośnymi), posadowionego na podłożu z kostki brukowej.

**Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakłą nad Notecią za kwotę 4.059,00 zł.**

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Polichno.

**41. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin.**

Planowana kwota – 22 500,00 zł, wykonanie 22 496,70 zł.

W ramach zadania wykonano dostawę wraz z montażem:

– 2 kompletów klimatyzatora o mocach minimalnych 7,0 kW i 3,5 kW oraz montaż 2 kompletów klimatyzatorów o mocy 7 kW zakupionych przez sołectwo w 2022 roku. Wykonawcą zadania była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z Występu za kwotę 22 469,70 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślesin.

**42. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie.**

Planowana kwota – 1 143 000,00 zł, wykonanie 558 336,61 zł.

W ramach zadania wykonywane są:

- roboty rozbiórkowe – rozbiórki pokrycia dachu, rozbiórki konstrukcji dachu, rozbiórki podsufitki dachu i warstw między-dachowych, rozbiórki obróbek blacharskich dachu, rozbiórki posadzki z płytek w pomieszczeniach, skucie płytek ściennych w pomieszczeniach, wykucia projektowanych otworów drzwiowych, rozbiórka muru oporowego schodów zewnętrznych przy podjeździe dla niepełnosprawnych,
- roboty budowlane – fundamenty pod murki oporowe, ściany fundamentowe – oporowe schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, izolacja pionowa ścian fundamentowych, ściany wewnętrzne działowe, kominy wentylacyjne, nadproża, konstrukcje więźby dachowej, pokrycie dachowe, montaż podwieszanego sufitu obiekcie, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, drzwi wewnętrzne, elementy wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty betonowe konstrukcji schodów, roboty betonowe konstrukcji fundamentów pod schody,
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych – wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna wraz z WLZ,

- montaż instalacji i urządzeń klimatyzacji wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Roboty budowlane wykonuje Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRACBUD Grzegorz Mróz z Ostrowa za kwotę 1 073 206,40 zł. Termin realizacji inwestycji: 26.11.2023r. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią za kwotę 6.955,00 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
W kwocie: 500 000,00 zł

#### **43. Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie**

Planowana kwota – 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Obecnie trwa postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy I etapu – dostawy 15 szt. stołów składanych oraz wózka do transportu stołów. W drugim etapie zaplanowano zakup wyposażenia meblowego kuchni.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnowo.

#### **44. Budowa biesiadnika przy placu zabaw w miejscowości Suchary**

Planowana kwota – 20 000,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację techniczną biesiadnika zlokalizowanego przy placu zabaw w Sucharach. Projekt został opracowany przez firmę USŁUGOWĄ JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 6.150,00 zł. Obecnie trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Suchary.

#### **45. Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych**

Planowana kwota – 537 599,14 zł, wykonanie 537 584,06 zł.

W ramach zadania wykonano rozbudowę Nakielskiego ośrodka kultury o pomieszczenia sanitarne oraz ciągi komunikacyjne. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przez firmę BUD-MAR Marek Żolecki, wyłonioną w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość robót budowlanych wyniosła 524 484,56 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 10.824,00 zł.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 – poprzez instrument terytorialny Województwa Kujawsko – Pomorskiego - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w kwocie: 301 319,00 zł

#### **46. Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną**

Planowana kwota – 2 944 000,00 zł, wykonanie 486 403,28 zł.

Zakres zadania obejmuje między innymi budowę budynku parterowego, niepodpiwniczonego, przykrytego dachem płaskim o pokryciu papowym. Budynek biblioteki wyposażony będzie w instalację wody zimnej i ciepłej z sieci wodociągowej, instalację kanalizacyjną odprowadzoną do

sieci kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania zasilaną poprzez węzeł z sieci ciepłowniczej, w wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalację hydrantową, instalację elektryczną, ewakuacyjną, alarmową, instalację teletechniczną oraz instalację odgromową. Wykonawcą robót budowlanych jest firma INSTALCO Tomasz Kątny z Koronowa, wybrana w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji, za kwotę 4.700.000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania sprawuje firma MIK-INFO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH z Bydgoszczy za kwotę 34.440,00 zł.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych w formie promesy inwestycyjnej w kwocie: 4 230 000, 00 zł,

**47. Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi**

Planowana kwota – 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przeniesiono do realizacji w 2024 roku.

**48. Wykonanie nowego ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Wiejskiej w Występie**

Planowana kwota – 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie części ogrodzenia terenu przedszkola w Występie o długości 20 m. Trzykrotnie ogłaszano postępowanie o zamówienie publiczne. W dniu 18.10.2023 roku otwarto oferty trzeciego, obecnie trwa weryfikacja ofert.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Występ.

**49. Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią**

Planowana kwota – 17 000,00 zł, wykonanie 3 113,40 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022- 2024 w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostanie wykonany projekt i budowa zadaszonego lodowiska z funkcją rolkowiska i boiska do unihokeja w sezonie letnim. W ramach zadania zostanie wykonana ścianka spinaczkowa i zaplecze do obsługi obiektu (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia wypożyczalni itp.) Obecnie trwa opracowywanie projektu budowlanego. Wykonawcą zadania w formule zaprojektuj i wybuduj jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR” Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 9.499.999,99. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk z Niemcza za kwotę 103.320,00 zł. Termin wykonania zadania: 9.06.2024

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych w formie promesy inwestycyjnej w kwocie: 8 549 999,99 zł,

**50. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Bielawy.**

Planowana kwota – 16 447,32 zł, wykonanie 16 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej betonowej pod ognisko o wymiarach 8,00 x 5,00 m oraz podesty pod ławki o wymiarach 1,00 x 2,00 – szt. 10;

Całość utwardzenia wykonano z kostki brukowej typu cegielka o grubości 6 cm koloru szarego.

Wykonawcą zadania była firma KO-BUD Łukasz Lewandowski, z Polichna. Wartość robót budowlanych wyniosła 16 000,00 zł.

Zadanie zostało realizowane z funduszu sołectwa Bielawy.

#### **51. Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin.**

Planowana kwota – 12 823,73 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla montażu 1 szt. urządzenia siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kazinie. Wybrana w postępowaniu firma - Karolczak & Mulik Sp. z o.o. opracuje dokumentację za kwotę 2.750,00 zł w terminie do dnia 20.10.2023 r. Zadanie zostało realizowane z funduszu sołectwa Kazin.

#### **52. Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią**

Planowana kwota – 11 335 870,00 zł, wykonanie 7 197 618,90 zł.

W ramach zadania dokonano przebudowy stadionu. Zakres przebudowy obejmował między innymi pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchni z trawy hybrydowej na wybiegach, sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnię na prostej, rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zadaszoną trybunę dla 250 widzów, systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe itp.), przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza ciepłego. Nadzór nad realizacją zadania sprawowany był przez inspektorów:

- a) Branży ogólnobudowlanej – z ramienia UMiG Nakło Nad Notecią – inspektor Jarosław Woźny oraz inspektor Jacek Jankowski
- b) Branży drogowej – firma LZ Projekt Lotar Ziomek z Występu za kwotę 7 000,00 zł
- c) Branży sanitarnej – inspektor Maciej Nowaczyk ze Ślesina za kwotę 30 000,00 zł
- d) Branży elektrycznej – firma ProEM Piotr Majda z Zamościa za kwotę 27 675,00 zł
- e) Branży nawierzchni sportowych – firma SODEX ze złotnik za kwotę 130 000,00 zł.

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 13 121 363,12 zł brutto, z czego kwotę 5 910.000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 r. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 10 grudnia 2021 r. do 29 września 2023 r. Wykonawcą była firma Gardenia Sport Sp. z o.o. z siedzibą Kłobuckiej 13 w Warszawie. Projekt stadionu wykonany został przez firmę TARTAN Sp. z o.o. Sp. K. z Bydgoszczy.

W ramach zadania wykonano również modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, przeznaczonych na zaplecze stadionu – dwa pomieszczenia szatni wraz z łazienkami, pomieszczenie konferencyjne, pomieszczenie lekarskie oraz pomieszczenie do masażu. Wykonawcą robót była firma HOLBUD Arkadiusz Holec z Karnówka za kwotę 281 997,72 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez inspektorów Wydziału Inwestycji UMiG Nakło nad Notecią. Zadanie obejmowało również dostawę wyposażenia zaplecza stadionu za kwotę 60 376,45 zł.

**53. Modernizacja trybuny na stadionie miejskim im. Klemensa Biniakowskiego.**

Planowana kwota – 120 000,00 zł, wykonanie 85 000 zł.

Zakres zadania obejmował m.in. modernizację dwóch istniejących trybun zlokalizowanych na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią przy ulicy Armii Krajowej 4 oraz wykonanie od strony płyty boiska sportowego dojść do trybun z kostki betonowej, w tym: oczyszczenie istniejącej kostki typu „cegielka” i obrzeży betonowych pod trybunami, przełożenie kostki i obrzeży betonowych, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejącego, stalowego rusztu pod siedziska, odnowienie siedzisk stadionowych, uzupełnienie brakujących siedzisk stadionowych, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących pochwyków i balustrad z rur stalowych na schodach, wykonanie stalowego, nowego wygradzenia i nowej furtki od strony Skatepark’u, naprawa tynku i malowanie ściany przylegającej do trybuny od strony Skatepark’u. Oba etapy zadania zrealizowane zostały przez Zakład Ogólnobudowlany Piotr Nowak z siedzibą w Niedźwiadach za kwotę 106.000,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez inspektorów Wydziału Inwestycji UMIG Nakło nad Notecią.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Barcz*  
mgr inż. Lech Barcz